



- ① MONTAGEM DA TORRE 1 E INSTALAÇÃO NO LOCAL COM O GUINDASTE.
- ② INSTALAÇÃO DAS PLACAS PRÉ-MOLDADAS E CONCRETAGEM "IN LOCO".
- ③ REPETE-SE A SEQUÊNCIA 1 E 2 PARA AS TORRES 2 À 8.
- ④ MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA ESCADA COM O GUINDASTE E ACABAMENTO.
- ⑤ MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS PERFIS W 150x18,0 COM O GUINDASTE.
- ⑥ INSTALAÇÃO DAS PLACAS PRÉ-MOLDADAS E CONCRETAGEM "IN LOCO".
- ⑦ INSTALAÇÃO DA PASSARELA COM O GUINDASTE.
- ⑧ INSTALAÇÃO DAS PLACAS PRÉ-MOLDADAS E CONCRETAGEM "IN LOCO".
- ⑨ EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO TELHADO.

- 1 – METADE DAS PASSARELAS JÁ VEM MONTADAS DE FÁBRICA, RESTANDO APENAS A UNIÃO DAS DUAS METADES NO LOCAL DA OBRA.
- 2 – AS TORRES JÁ VEM MONTADAS DE FÁBRICA
- 3 – O PLANO DE RIGGING FOI BASEADO DE ACORDO COM O GUINDASTE TEREX – RC 35.

